

計画の名称	公園施設の長寿命化及び更新による安全・安心の公園づくり（防災・安全）													
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	西宮市													
計画の目標	公園施設の長寿命化を図るため、より安全・安心対策が必要な公園施設について、長寿命化計画を策定するとともに、バリアフリー化を踏まえた更新を行うことにより、公園利用者の安全・安心を確保する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		350	A	350	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	より安全・安心対策が必要な遊具（ブランコ・木製遊具）及びトイレ（築30年以上）の長寿命化計画策定率を0%から100%に向上させる。（対象：ブランコ約240基、木製遊具約190基、トイレ約20箇所） より安全・安心対策が必要な遊具（ブランコ・木製遊具）及びトイレ（築30年以上）の長寿命化計画策定率を測定する。 (長寿命化計画策定率) = (目標年次における長寿命化計画策定済みの公園施設数) / (H28末までの策定を目標とする公園施設数) × 100(%)	0%	100%	100%
2	よりバリアフリー化が必要なトイレのバリアフリー化達成率を0%から100%に向上させる。 よりバリアフリー化が必要なトイレのバリアフリー化達成率を測定する。 (バリアフリー化達成率) = (目標年次におけるバリアフリー化済みのトイレ箇所数) / (R2末までのバリアフリー化を目標とするトイレ箇所数) × 100(%)	0%	77%	100%
3	長寿命化計画により、令和2年度末までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を0%から100%に向上させる。 長寿命化計画により、令和2年度末までに更新が必要とされた公園施設の更新達成率を測定する。 (更新達成率) = (目標年次における更新済みの公園施設数) / (R2末までの更新を目標とする公園施設数) × 100(%)	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	-----------------------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	R02			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	西宮市	直接	西宮市	-	-	公園施設長寿命化計画策 定調査【1-A-1】	公園施設(遊具・トイレ)の 長寿命化計画の策定	西宮市						19	-	
	A12-002	公園	一般	西宮市	直接	西宮市	-	-	都市公園安全・安心対策 緊急総合支援事業【1-A-2 】	トイレバリアフリー化	西宮市						198	策定済	
	A12-003	公園	一般	西宮市	直接	西宮市	-	-	公園施設長寿命化対策支 援事業【1-A-3】	遊具更新・トイレ更新	西宮市						133	策定済	
												小計						350	
												合計						350	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
西宮市において目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施	令和3年8月
	公表の方法
	ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	老朽化したブランコ及び木製の遊具やバリアフリー化が必要なトイレなど、計460基の公園施設について長寿命化計画を策定し、26基の遊具及び便所を更新して、公園施設の安全性や利便性を向上させた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も公園施設長寿命化計画に基づく老朽化した遊具の更新やトイレのバリアフリー化を継続し、公園利用者の安全・安心の確保を進めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
3	最終目標値	100%
	最終実績値	90%

当初令和3年度以降に更新を位置付けていた遊具の健全度が悪化し、計画年度を前倒して更新を行った。そのため、令和2年度末までに予定していた遊具更新を令和3年度以降に変更したことにより、更新達成率が100%に届かなかった。